

REALIZÁCIA PROJEKTU „Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. etapa“

PRIEBEH REALIZÁCIE PROJEKTU V ROKU 2015:

- 01/2015 - Vyhodnotenie monitorovacieho obdobia roku 2014, vypracovanie 3. Výročnej správy za obdobie realizácie projektu od 1. – 12.2014.
- 02/2015 – Príprava Plánu publicity a informovanosti na rok 2015, vyhodnotenie plnenia plánu publicity a informovanosti za rok 2014
- 03 – 04/2015 – príprava podkladov k vypracovaniu a podaniu PIR č. 11, vyhodnotenie monitorovacieho obdobia, schválenie PIR č. 10, podanie žiadosti o platbu č. 10, uskutočnenie 10. kontrolného dňa za účelom riešenia problematiky odporúčanej Švajčiarskou konfederáciou ohľadom používania kanalizačných potrubí PVC, kruhovej časti SN 4
- 31.3.2015 – publikovanie článku o priebehu prác na projekte v v Rypniansko-Behynskom občasníku č. 1
- 04/2015 – podanie PIR č. 11, podanie Žiadosti o zálohu č.2 spolu so zdôvodnením použitia prostriedkov
- 05 – 06/2015 – ukončovanie prác na fakturačných celkoch č. 10, 13, 14, a 17, 15.7.2015 bola uskutočnená kolaudácia týchto fakturačných celkov.
- 06/2015 – schválenie PIR č. 12 a podanie žiadosti o platbu č. 12
- 8.7.2015 sa uskutočnilo Overenie na mieste, predmetom ktorého bolo fyzické overenie vykonania dynamicko-penetračnej skúšky a tlakových skúšok na kanalizácii za prítomnosti stavebného dozoru. Skúšky tesnosti boli vykonané podľa normy STN 1610 a boli v súlade s normou bez zistených nedostatkov.
- 17.7.2015 schválil NKB žiadosť o použitie rezervy vo výške 503.915,00 € ako aj požadovanú zálohu č.3 vo výške 455 941 €.
- 21. júla 2015 nadobudol platnosť Dodatok č. 2/2015 k Zmluve o realizácii projektu 323/ a dňa 22. júla 2014 nadobudol Dodatok účinnosť. Predmetom dodatku bolo navýšenie oprávnených výdavkov projektu cez položku Rezerva o 417 887 €.
- 08/2015 – prebiehala príprava podkladov k vyhodnoteniu reportovacieho obdobia č. 13, podanie PIR č. 13.
- v priebehu mesiaca august - september boli vykonané dynamické skúšky miery zhutnenia podkladovej vrstvy zo štrkodrvy, vysprávky cesty č. II/514 – Topolčianska ulica a skúšky vodotesnosti kanalizačnej stoky „AB – 1.časť – 2. úsek „Hlavná ulica, Behynce. Podľa schváleného harmonogramu prác boli všetky práce podľa upraveného harmonogramu v rámci aktivity č. 2 v súlade s plánom.
- bola schválená PIR č. 12 a podaná žiadosť o platbu č.12, priebežne počas monitorovacieho obdobia prebiehali tiež komplexné skúšky technológie biologického reaktora č.3 na fakturačnom celku č. 5.

- o počas 14. reportovacieho obdobia bola v rámci projektového a finančného manažmentu podaná a schválená PIR č. 13, podaná žiadosť o platbu č. 1. Počas tohto monitorovacieho obdobia prebiehala príprava podkladov k vyhláseniu verejného obstarávania na externé audítorské služby.
- o priebežne sa realizovala základná informovanosť o projekte formou tlačových správ, hlásení v obecnom rozhlase, informačnými oznámeniami na nástenke Obecného úradu, ako i osobnými konzultáciami s občanmi obce.

31.3.2016